JOE LOMBARDO
Gobernador

DR. KRISTOPHER SANCHEZ
Direktor

ADAM TETI
Tagapangasiwa

PAUL MEFFORD
Punong Opisyal na Tagapangasiwa

KAGAWARAN NG NEGOSYO AT INDUSTRIYA

DIBISYON NG MGA UGNAYAN NG INDUSTRIYA

SEKSYON PARA SA MEKANIKAL NA PAGSUNOD

APLIKASYON PARA SA PERMIT NA MAG-INSTALL NG KAGAMITAN O APARATO NA GINAMIT KAUGNAY NG MGA

DAPAT I-EMAIL ANG APLIKASYON NG PERMIT KASAMA ANG LAHAT NG PROBISYON SA: mcs@dir.nv.gov

GINAGAMIT LANG ANG APLIKASYONG ITO PARA SA MGA SISTEMA NG PAMPAINIT NG TUBIG NA GUMAGANA GAMIT ANG FUEL, AT NA BINUBUO NG MARAMING PAMPAINIT NG TUBIG NA KOLEKTIBONG MAY KAPASIDAD NA HINDI BABABA SA 1,000,000 BTUS. HINDI KASALI ANG MGA SISTEMANG GUMAGANA SA PAMAMAGITAN NG KURYENTE O MAY KABUUANG KAPASIDAD SA PAGGAMIT NG FUEL NA MABABA SA 1,000,000 BTUS. TINGNAN ANG NAC 455C PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON. DAPAT MAKATANGGAP ANG KONTRATISTA NG PERMIT BAGO MAG-INSTALL NG SISTEMA NG PAMPAINIT NG TUBIG NA PINAPAGANA NG FUEL, AT NA MAY KAPASIDAD NA 1,000,000 BTUS O HIGIT PA SA ESTADO NG NEVADA.

Dapat ibigay ng aplikante ang sumusunod kapag nag-a-apply para sa permit ng pag-install:

☐ Layout drawing sa digital na format na ipinapakita ang lokasyon ng kagamitan, mga clearance, mga sistemang pangkaligtasan, atbp.

☐ Iba pang mga teknikal na dokumento gaya ng kinakailangan, isama ang mga drawing ng shop, Data Report ng Manufacturer, NB403, atbp.

☐ Isang kasalukuyang lisensya na inisyu ng Board ng Contractor ng Estado ng Nevada na naaangkop sa trabaho na iminungkahi.

Ang bayarin para sa paunang permit ng pagpapatakbo ay ii-invoice matapos na makumpleto ang paunang inspeksyon. Tinatanggap na mga paraan ng pagbabayad ang tseke, cashier's check, o money order.

LAHAT NG MGA ITEM NA NAKALISTA SA IBABA AT SA PAHINA 2 NG APLIKASYON NA ITO AY DAPAT NA MAKUMPLETO

Pangalan ng May-ari:	**Telepono:**
Address sa Pagpapadala sa Koreo: (Kalye, Lungsod, Estado, Zip)	
Pangalan ng Lokasyon:	**Telepono:**
Address ng Installation: (Kalye, Lungsod, Estado, Zip)	**Petsa ng Pagsisimula:**
Papalitan ba ng bagay na ito ang bagay na umiiral sa kasalukuyan? ☐ Oo / ☐ Hindi	**Numero ng State ID ng bagay na pinapalitan:**

Magagamit ba ang mga kasamang kontratista sa proyektong ito? (Kung Oo, isama ang mga tungkulin sa saklaw ng trabaho): ☐ Oo / ☐ Walang

Saklaw ng Trabaho: (☐ Tingnan dito kung may karagdagang nakalakip)

Inaasahang Panahon ng Pagkumpleto: (Dami ng Mga Gamit at Petsa)	**Unang (mga) Gamit:**	**Huling (mga) Gamit:**

(binago 12/19/2023)

ANG MGA SUMUSUNOD NA ITEM AY SUSURIIN AT MABEBERIPIKA BILANG BAHAGI NG PAG-INSTALL NA ITO. PARA MAGBIGAY NG PERMIT SA PAGPAPATAKBO, LAHAT NG SUMUSUNOD NA ITEM AY DAPAT NAAYON SA MGA NAAANGKOP NA CODE PANGKALIGTASAN.

- **Walang naka-install na kagamitan sa pagpapalamig sa parehong silid bilang sistema ng pampainit ng tubig.**
- **Ang mga kuwartong mahigit sa 500 square feet ay dapat may hindi bababa sa dalawang paraan ng paglabas, na malayo mula sa isa't isa. Kung ang nasabing silid ay may mahigit sa isang elevation, ang bawat elevation ay dapat na may dalawang paraan ng paglabas, na malayo mula sa isa't isa.**
- **Dapat na may mga emergency switch sa pag-shut off sa bawat labasan. Dapat maihinto ng mga switch na ito ang daloy ng gas sa silid.**
- **Dapat may angkop na bentilasyon ang silid.**
- **Dapat matugunan ang mga kinakailangan ng code sa drain sa sahig at mga linya ng supply ng tubig sa silid.**
- **Dapat na nasa lugar at ganap na gumagana ang pan-detect ng carbon monoxide/sistema ng babala.**
- **Maaaring hindi nakakonekta ang mga sistema ng pampainit ng tubig sa mga sistema ng boiler.**

Installer:	**Lisensya ng NV Contractor:**	
Mga Subcontractor (kung mayroon):	**(Mga) Lisensya ng NV Contractor:**	
Mailing Address ng Installer: (Kalye, Lungsod, Estado, Zip)		
Pangalan ng Tao na Nagsusumite ng Aplikasyon:	**Titulo:**	**Petsa:**
Telepono:	**Email:**	